



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

OBRA: AMPLIAÇÃO DE CRECHE NOVA ESPERANÇA

FORMA DE EXECUÇÃO

LOCAL: RUA ORIAS DE MORAIS; BAIRRO: PRAÇA JOÃO DE MAROTO

() DIRETA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO // SINAPI MG 12/2023 DESONERADO

(X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

BDI = 28,84%

DATA: FEVEREIRO/2024

ISS: 5%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,86%	100%				100%
		R\$ 5.521,42	R\$ 5.521,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.521,42
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,33%	100%				100%
		R\$ 3.929,30	R\$ 3.929,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.929,30
3	FUNDAÇÃO	7,10%	100%				100%
		R\$ 21.043,25	R\$ 21.043,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.043,25
4	ESTRUTURA	17,11%	75%	25%			100%
		R\$ 50.694,89	R\$ 38.021,17	R\$ 12.673,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.694,89
5	ALVENARIA	7,22%		100%			100%
		R\$ 21.378,34	R\$ -	R\$ 21.378,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.378,34
6	COBERTURA	19,48%		60%	40%		100%
		R\$ 57.699,28	R\$ -	R\$ 34.619,57	R\$ 23.079,71	R\$ -	R\$ 57.699,28
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETO	23,77%			50%	50%	100%
		R\$ 70.408,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.204,25	R\$ 35.204,25	R\$ 70.408,50
8	ESQUADRIAS	13,91%			50%	50%	100%
		R\$ 41.205,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.602,84	R\$ 20.602,84	R\$ 41.205,68
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,61%			50%	50%	100%
		R\$ 16.627,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.313,51	R\$ 8.313,51	R\$ 16.627,02
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,29%				100%	100%
		R\$ 6.797,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.797,64	R\$ 6.797,64
11	LIMPEZA FINAL	0,32%				100%	100%
		R\$ 960,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,68	R\$ 960,68
TOTAL		100%	23%	23%	29%	24%	100%
		R\$ 296.266,00	R\$ 68.515,14	R\$ 68.671,63	R\$ 87.200,31	R\$ 71.878,92	R\$ 296.266,00

PEDRA AZUL, 16 DE FEVEREIRO DE 2024

PRIMEIRA ENGENHARIA LTDA
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
CREA: MG 70.918/D

MÁRCIO FERREIRA SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL